



Дефектный акт

Комиссия в составе: инженеров отдела по ремонту и эксплуатации МКД Ревунова А.В., Трофимовой Э.Р. составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье МКД №5 по ул. Собинова необходимо выполнить следующие работы:

Замена трубопровода холодной воды		
Установка фланцевого соединения Ф80	шт	3
Фланец Ф80	шт	6
Бурт под фланец ф75 РР	шт	3
Кран шаровый фланцевый Ф80	шт	3
Прокладка паронитовая Ф 80	шт	6
Переход стальной 57-89	шт	3
Сгон ник. Ф2" (50)	шт	3
Муфта комбинированная РР Ф63- 2" Н/Р	шт	6
Фильтр сетчатый латунный для воды Ду50 ГГ	шт	3
Пробивка отверстий 100*100 мм	шт	40
Демонтаж трубопроводов диам до100 мм	м	292
Прокладка трубопроводов диам 75 РР		
Труба диам 75 РР ПН20	м	168
Отвод 90 ⁰ диам75 РР	шт	50
Муфта сварная диам75 РР	шт	35
Переход диам75-50 РР	шт	3
Переход диам75-63 РР	шт	6
Тройник диам 75-63-75 РР	шт	1
Тройник диам 75-50-75 РР	шт	25
Прокладка трубопроводов диам 63 РР		
Труба диам 63 РР ПН20	м	8
Отвод 90 ⁰ диам63 РР	шт	6
Муфта сварная диам63 РР	шт	1
Переход диам63-50 РР	шт	1
Тройник диам 63-50-63 РР	шт	1
Прокладка трубопроводов диам 50 РР		
Труба диам 50 РР ПН20	м	88
Отвод 90 ⁰ диам50 РР	шт	80
Муфта сварная диам50 РР	шт	20
Переход диам50-40 РР	шт.	2
Тройник диам 50-50-50 РР	шт.	1
Переход диам50-32 РР	шт	2
Тройник диам 50-40-50 РР	шт	27
Переход диам40-20 РР	шт	29
Прокладка трубопроводов диам 32 РР		
Труба диам 32 РР ПН20	м	20
Отвод 90 ⁰ диам32 РР	шт	20
Муфта сварная диам32 РР	шт	4

Тройник диам 32-20-32 РР	шт	2
Прокладка трубопроводов диам 20 РР		
Труба диам 20 РР ПН20	м	8
Отвод 90 ⁰ диам20 РР	шт	10
Муфта сварная диам20 РР	шт	2
Тройник диам 20-20-20 РР	шт	2
Гидравлические испытания трубопроводов систем ХВС до диам.100мм	м	292
Приварка стальной резьбы к стояку водопровода диам Ф1" (25)	шт	2
Сгон ник. Ф1" (25)	шт	2
Муфта комбинированная РР Ф32-1" (В/Р)	шт	2
Муфта комбинированная РР Ф20-1/2" (Н/Р)	шт	31
Смена спускных кранов шаровых Г/Ш диам 1/2" (15)	шт	31
Приварка стальной резьбы к стояку водопровода диам Ф1 1/2"	шт	27
Сгон ник. Ф1 1/2"	шт	27
Муфта комбинированная РР Ф50-1 1/2" (В/Р)	шт	27
Приварка стальной резьбы к стояку водопровода диам Ф1/2" (15)	шт	2
Сгон ник. Ф 1/2" (15)	шт	2
Муфта комбинированная РР Ф20- 1/2" (В/Р)	шт	2
Замена кранов шаровых диам.20 РР	шт	2
Замена кранов шаровых диам.50 РР	шт	27
Замена кранов шаровых диам.32 РР	шт	2
Крепление хомутдиам.75 с шурупом и пробкой	шт	168
Крепление хомутдиам.63 с шурупом и пробкой	шт	8
Крепление хомутдиам.50 с шурупом и пробкой	шт	88
Крепление хомутдиам.32 с шурупом и пробкой	шт	20
Крепление хомутдиам.20 с шурупом и пробкой	шт	8
Крепление для трубопроводов планки, шпильки, профиль,гайки	кг	30

Подписи:  Ревунов А.В.
 Трофимова Э.Р.

Согласовано
 Председатель
 Совета зом
 Андрей В. Козлов